


**BEE** BAUBETRIEB

BEE Zum Nordkai (Marinekai) 12 / 26725 Emden

 Herrn  
 Bernd Renken  
 Per E-Mail

**STRASSENBAU**

Ansprechpartner	<b>Herr Buß</b>
Zimmer	<b>103</b>
Telefon	<b>87-5030</b>
Telefax	<b>87-5065</b>
E-Mail	<b>hbuss@emden.de</b>

Emden, 28.08.2018

**Radwegeprogramm,  
 Ihre Anfrage vom 11.04.2018, meine Zwischenmitteilung vom 26.04.2018, Ihre Erinnerung vom  
 29.06.2018**

Sehr geehrter Herr Renken,

bezugnehmend auf Ihre o.g. Anfrage möchte ich Ihnen folgendes mitteilen:

#### Ems-Jade-Radweg

Zu 1:

Die Maßnahme zur Sanierung des Radwanderweges am Ems-Jade-Kanal für ein Teilstück zwischen Wolthusen und Uphusen wurde öffentlich ausgeschrieben, es wurden 6 Angebote abgegeben.

Die zeitliche Verzögerung war dem geschuldet, dass das NLWKN als Eigentümer der Flächen auf denen der Radweg angelegt ist, zunächst eine Abwägung vorzunehmen hatte, ob vor dem Beginn der Radwegesanierung in Abschnitten eine Deicherhöhung vorgenommen werden müsste. Das ist nunmehr tatsächlich der Fall.

Die Deicherhöhung und der Radwegebau werden von der Baufirma Christians durchgeführt. Das Material für den Deichaufbau liefert das NLWKN mit Schuten auf dem Wasserweg.

Zu 2:

Die Bauarbeiten wurden in enger Absprache mit dem NLWKN auf die Zeit nach den Sommerferien festgesetzt, da für diese Arbeiten eine Vollsperrung vorgenommen werden muss. Der Baustart ist in der 34. KW erfolgt.

Zu 3:

Der BEE hat Kosten in Höhe von 32.000 € ermittelt. Das Angebot der Firma Christians liegt bei 23.457,82 €. Zusätzlich wird der BEE Material (Schotter usw.) beschaffen müssen, da ein Teilstück direkt vom BEE mit eigenem Personal und Maschinen bearbeitet werden wird.


**BEE BAUBETRIEB**  
 Zum Nordkai (Marinekai) 12  
 26725 Emden

 Telefon 0 49 21 87 - 50 00  
 Telefax 0 49 21 87 - 50 65

 e-mail [bee@emden.de](mailto:bee@emden.de)  
 Internet [www.bee-emden.de](http://www.bee-emden.de)

 Stadtparkasse Emden  
 BLZ 284 500 00 / Kto. 638

Radwegeprogramm

Zu 1:

HH-Jahr	HH-Ansatz	Maßnahmen	Ausgaben
2014	50.000 €	Pünkte Knockster Tief, Anlegestelle	7.812,06 €
2015	50.000 €	Sanierung Radweg Petkumer Str., Teilabschnitt zwischen Zum Nordkai und Wilhelm-Leuschner-Str.  Abmarkierung Angebotsstreifen Eggenstraße  Ems-Jade-Kanal Radweg, Co-Finanzierung Förderprojekt, Eigenanteil für Asphaltbauweise statt wassergebundene Wegedecke  Sanierung Radweg Petkumer Str. (wie oben)  KIP-Anteil Osterstraße (Asphalt statt Großpflaster, radfahrerfreundlicher Ausbau)	16.070,69 €  2.039,18 €  25.800,00 €  10.255,38 €  9.900 €
2016	30.000 €	Radwegeanbindung Barenburg zur neuen Fuß- und Radwegebrücke Treckfahrtstief  Stahlsitzbänke am Radweg Larrelter Tief	11.025,08 €  630,70 €
2017	30.000 €	Umbau Kesselschleuse, städtischer Anteil	10.000 €
2018	30.000 €	1. Abschlagszahlung Radwegeanbindung Kesselschleuse zum Parkplatz Jahnstraße Schlussrechnung offen  Auftragserteilung Radweg-Ems-Jade Kanal, Fa. Christians  Ufersicherung für den Radweg am Larrelter Tief (in Vorbereitung)	35.000 €  Ca. 15.000 €  23.457,82 €  Ca. 8.000 €
<b>2014 bis 2018</b>	<b>Gesamt 190.000 €</b>		<b>Gesamt 174.990,91 €</b>

Zu 2: Haushaltsreste wurden jeweils in das nächste Jahr übertragen.

Zu 3: Nein.

Zu 4: Vgl. 1. Der derzeitige Differenzbetrag zwischen dem HH-Ansatz 2014 bis 2018 und den Ausgaben 2014 bis 2018 beträgt 15.009,09 €. Über den eventuellen Haushaltsrest soll nach Abrechnung der Maßnahmen Kesselschleuse und Radweg Ems-Jade-Kanal befunden werden.

Zu 5: Die aufgezählten Maßnahmen sind nur beispielhaft und nicht abschließend:

- Sanierung Radweg Larrelter Tief
- Sanierung verschiedener „Roter Radwege“
- Sanierung von diversen landwirtschaftlichen Wegen und Straßen über die ausgeschilderte Radrouten führen, z. B. Fenneweg, Leegeweg, usw.
- Asphaltierung von Radwegeabschnitten am Ems-Jade-Kanal
- Asphaltierung von Teilabschnitten am Ems-Seiten-Kanal
- Trocken-/ Höherlegung Treidelpadd (parallel zur Autobahn)
- Erneuerung Radwegeverbindung Lerchenstraße zur L2 (Larrelt)
- Radweg Auricher Straße, westliche Seite zwischen Philosophenweg und Autobahn

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

gez. Buß